

6月から工事が始まり、9月までで増築部分の鉄骨まで完了しました。
お風呂場の改修工事に関しては順調に進んでいます。現在は地盤改良を行っているところです。

●増築前



狭い敷地の中クレーン車で鉄骨を釣り上げ組立ます。



●鉄骨完成



10月からは、床、壁、屋根の取り付け工事を行います。

●お風呂場改修前



全体的に地盤沈下しており、地盤改良が必要となっています。
向かって左側はスロープを作るため大きく掘削しています。