

2013年(平成25年)度

月	国・県・市補助金	借入・融資・支払い	入札・契約	設計・工事	運営・近隣
5	13 県相談(全般)	21 融資打合せ (福祉医療機構)			11 理事会決定 14 理事会 24 総会
6	17 第1回委員会 21 県相談(建築・補助金) 24 臨時委員会(資金計画概要整理) 24 市補助金相談	6 機構借入れ相談 7 融資打合せ(飯能信用金庫) 21 融資打合せ(飯信) 10 長期借入(借り替え)決定(日本政策金融金庫)	14 基本設計契約	12 設計打合せ (アトリエ海) 24 市建築指導・開発指導課 協議・ヒアリング	10 理事会決定 14 第1回利用者懇談会 25 地元自治会長説明 28~7/5 近隣各戸説明
7	19 県協議(全般) 30 県協議書提出	12 日本政策金融公庫 17 抵当権抹消登記			21 理事会
8	1 県最終提出 30 県現地調査				
9	27 県収支状況説明資料提出指示				
10	原因・改善見込をめぐるやりとり (2.4.7.15.16.21.28)				3 第2回利用者懇談会
11	5 追加資料最終 14 県審査委員会で承認される	25 機構借入相談		18 スタッフ設計打合せ	16 理事会 7 第3回利用者懇談会
12	6 国庫補助協議書提出			9 スタッフ設計打合せ 17 スタッフ設計打合せ	16 県運営説明会
1				6 スタッフ設計打合せ(現場検討)	25 臨時理事会寄付金呼びかけ決定
2					
3					21 理事会 寄付金第一次集約 (3,015,000)

2014年(平成26年)度

月	国・県・市補助金	借入・融資・支払い	入札・契約	設計・工事	運営・近隣
4	1 県費補助金内示 10 市に内示報告 25 交付申請書チェックリスト提出	16 機構借入れ協議	7 入札方法について 県と協議(一般競争 入札となる)	7 設計・監理契約 実施設計開始 25 設計変更願協議	3 利用者説明会 26 理事会
5		法人より入金 20 短期融資相談 (飯信)		12 開発許可申請 27 建築確認申請	1 自治会長挨拶 近隣各戸計画 説明 24 総会
6	3 市補助金申請	20 借入申込書(機 構)	14 一般競争入札公 告決定 30 入札公告	24 設計終了 25 解体業者決定 (トータルサポート) 7/1 建築確認	14 理事会で機構借 入れ申込み決定 19 理事会
7		15 実施設計支払 短期融資契約(飯 信)	2 入札受付(2社) 31 入札延期決定	8 解体工事請負契約 16~30 解体工事	19 理事会 近隣工事説明 寄付金第2次集約 (1,037,000)
8		4 解体工事支払(ト ータルサポート)	3 入札公告決定 6 入札公告 11 設計図書配布		3 理事会 19 理事会
9		法人より入金 短期融資①(飯信) 11 工事着手金 16 貸付内定通知	2 入札(3社) 5 工事請負契約 (比留間建工)	10 建物滅失登記 16 工事着工 出来高3%	3 理事会 近隣工事説明 9 地鎮祭
10		短期融資② 31 中間払い		出来高22%	17 上棟式
11		資金交付請求① (機構)		出来高42%	15 理事会
12	17 補助金交付申 請	10 土地抵当権設定 資金交付① 26 短期融資返済 (飯信)		18 消防検査 出来高59%	
1	15 補助金交付決 定			出来高62% 出来高74%	17 理事会
2		法人より入金 補助金交付請求 (国,県)	27 防火対象物使用 開始届	出来高86% 出来高99%	23 職員研修会 27 事業説明会
3	12 法人検査 24 実績報告提出	9 補助金交付(国, 県)・短期融資返済 (飯信) 17 完了払い(比留 間) 25 監理業務支払 27 資金交付②(機 構)	13 検査済証	4 消防検査 6 完了検査 16 建物引渡 出来高100% 24 補助金検査	2 指定申請提出 18 県実地調査 21 理事会 31 事業者指定
4		14 市補助金交付 (市)		1 所有権保存・抵当 権設定登記	1 事業開始 25 理事会
5	11GH建設委員会 最終回	融資事業完成報告			3 開所式

