海防業第 441 号 2024年12月23日

公益財団法人 日本財団 会長 笹川 陽平 殿

一般財団法人海上災害防止センター 理事長 白石 昌己

「災害対応型消防船の建造」に関する事業報告書

標記について、下記のとおり報告します。

記

- 1. 事業実施状況 (別紙1)
- 2. 工程表 (別紙2)
- 3. 建造記録写真集(別紙3)

以上

(別紙1)

#### 1.事業実施状況

当該事業は、2022 年度での、公益財団法人 日本財団への助成事業として申請を 行い、実施されている。

その目的は、「高度化・複雑化が懸念される東京湾の海上災害に対応した先進的な消防船を代替建造する」ことであり、以下の内容を「目標」として実施された。

#### (目標)

- ・世界最高水準の「災害対応型消防船」が建造される。
- ・新たに代替する災害対応型消防船を活用した訓練や研修の実施により、東京湾における国・自治体・民間の三位一体による広域連携体制が構築される。
- ・大規模海上災害発生時に、首都圏の社会経済・環境への被害が最小化される。

これらを踏まえて、当該事業の実施完了までの状況を報告する。

#### (1)事業内容

①災害対応型消防船1隻の建造

船名「ひいらぎ」起工2024年2月9日進水2024年7月17日引渡し2024年10月18日造船者金川造船株式会社

#### ②主要目

 船
 型
 単胴型
 長船首楼平甲板船

 L×B×D
 42.0m×10.2m×4.07m

喫水3.3m総トン数349トン

主機関 中速ディーゼル機関

IHI原動機

ニイガタ 6L28HX 2,200ps 2基

速力 15.20 ノット

定員 船員8名(乗組員5名)

その他8名、旅客12名(24時間未満)

航行区域 沿海

#### ③消防能力

船型 単胴型 長船首楼平甲板船

消防ポンプ 横型両吸込渦巻ポンプ 1500 m<sup>3</sup>×150m×2 基 船橋操舵室頂部 主放水 2万L×2砲=4万L(泡放射時間 泡放

射時間 80 分 泡消火原液の補給があった場合

20,0000/min×2 基

固定マスト中段 ハイドロケム消火装置 5,000ℓ/min×1基

水、泡、粉末の同時放射可能/ハイドロケム消火装置(船搭載初)

粉末消火銃固定マスト頂部40kg/sec×1 基泡消火原液搭載量水性膜泡消火剤22,000ℓ粉末消火剤搭載量炭酸水素ナトリウム2,000kg

炭酸水素カリウム 2,000kg

災害支援物資等の搭載(20ft コンテナ×1 基 積載荷重 最大 25t)

#### (2) 実施経過

2023年3月31日 一般競争入札公告

2023年5月26日 入札(金川造船株式会社落札)

2023年6月1日搭載船用粉末消火装置(ND2500型)を発注2023年7月7日搭載用ハイドロケムモニター(RANGER3)を発注

2023年7月18日 建造工程表を受領に伴い詳細設計を開始

2023年8月1日 建造内訳書を受領

(参考) 2023年1月 船名・シンボルデザイン募集(船名「ひいらぎ」へ)

2024年2月9日 起工式

2024年2月28日 災害対応型消防船消防ポンプ検査立会報告

(参考)2024年3月 船名・シンボルデザイン決定

2024年4月26日 災害対応型主配電盤検査立会報告

2024年5月22日 ブロック検査(FD3/BC4と一体)と軸心確認

2024年5月31日 消防船ひいらぎ主発電機関工場試験立会報告

2024年6月20日 大容量放射砲工事試験

2024年6月26日 消防船ひいらぎ諸タンク内検査立会報告

2024年7月5日 消防船ひいらぎ「喫水表示」、「満載喫水線確認」、

「船底見通し諸タンク内部」検査立会報告

2024年7月8日 消防船ひいらぎ清水タンク内検査立会報告

2024年7月17日 進水作業

2024年7月18日 Zペラ(推進装置)搭載

2024年7月25日 消防船ひいらぎ「機関室配管等確認」実施報告

2024年8月30日発電機起動2024年9月10日主機関起動2024年9月18日重心査定

 2024年9月19日
 予行運転

 2024年9月20日
 公試運転

2024年10月18日 完成・就航引渡し

2024年10月21日から

2024年10月24日 消防船「おおたき」から新災害型消防船「ひいらぎ」へ

泡消火原液移送工事を実施

(参考)2024年10月 消防船 PR コンテスト表彰式等開催

2024年11月以降 正式に就航

#### (3)本事業の成果

東京湾の沿岸地域一帯は、多数の石油コンビナートが立地する我が国随一の石油化学工業地帯であり、これらのコンビナートに原油・液化ガス等を輸送するタンカーが船舶の輻輳する横浜、川崎、千葉港をはじめ東京湾全域にわたって航行している。

その中で、東京湾を含むエネルギー需要は「2050 年カーボンニュートラル宣言」 目標達成に向けて、脱炭素エネルギー確保等の目標を掲げており、その達成の ため、産官学はその歩を急加速し、水素、燃料アンモニア、LNG など代替エネル ギーへの転換を将来に向けて行うべく、各所で計画が進められている。

また、今後、高確率で発生するとされている首都圏直下型地震をはじめとする 自然災害について、海上から被害の最小化に寄与することが、大きな課題である と考えられる。

その中で、新災害対応型消防船の建造においては、これらの事由に対応すべく、仕様として以下の最新消防設備を設置している。

#### (代表的消防設備)

- ①マスト頂部 放水銃1基(粉末消火薬剤を40kg/秒で2分放射可能)
- ②マスト中段 可変式放水銃 1 基(ハイドロケム消火装置 5,000ℓ/分 水泡 粉末兼用)※
- ③マスト下段 大型放水銃 2 基(20,000ℓ/分 水泡粉末兼用 合計 40,000ℓ/分)
  - ※世界初搭載となっている消火装置であり、ピンポイントかつ長射程での投入が 可能

この他、後部甲板のフラット化による支援物資の積載や陸上での消火用水の不足に対応が可能となる消火栓(150A×4 口)を設置している。

これらを踏まえ、現在、この新型災害対応型消防船については、世界最高水準の装備を備えた状態で、東京湾での安全・安心といった社会利益に貢献中であるとともに CO2 削減への取組から、化石燃料に代わる脱炭素エネルギーである「水素」や「燃料アンモニア」等が将来的に活用されることが期待されている状況において、これらの海上輸送に対する事故対応に即応を可能とするべく、効率的に装備を運用するとともに、首都圏直下型地震等を含む自然災害等の諸問題に対しても、より高度なレベルでの災害対応型消防船の運営が可能となっているものと考える。

年	令和 4 年						令和5年												令和 6 年																	
月	7	8	9	10 11 12			1 2 3			4 5 6		6	7 8		9	9 10 11		12	1	2 3		3	4		5	(	6	7		8			9		11	
ひいらぎ建造スケジュー ひいらぎ建造スケジュー	仕 様 書 作 成 契 約		建造仕様書作成					(3月31日~4月13日) 一般競争入札の公告			入札 5月26日 入札 2社参加	6月8日(大安) 契約	センター支	基本設			羊細設計		※船名・シンボルデザイン募集   装	2月9日(金)大安 起工式 「	※船名・シンボルデザイン決定音 おカコ関対			・				7月17日(水)進水作業 関心・諸タ、関水表示、	推進装置(7	木工工事開	主機関起動	車	正	10 1 0 月 1 8 日 引渡し		
ル											金川造船落札		給品契約										Ē	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	関工場試験	・諸タンク内検査	大容量放射砲工事試験	ンク内部検査・船底見満載喫水線確認・船底見	Ζ ペ ラ ) 搭 載	始・発電機起動		( E · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19日子坑)20日(公			

# 災害対応型消防船ひいらぎ 建造記録者写真集

建造造船所:金川造船株式会社

建造番号:第785番船

海上災害防止センター

### 起工式 令和6年2月9日(金)







## 船殻ブロック完成検査



2024.4.26 SS2-A,B ブロック







2024.5.8 SC-1 ブロック




2024.5.14 BS-3 ブロック



2024.5.24 FD-2 ブロック

ブロック搭載状況



2024.5.8



2024.5.22



2024.7.1

消防ポンプ検査



2024.2.28(株酉島ポンプ製作所 大阪府高槻市



主配電盤試験



2024.4.23 三信船舶電具㈱伊勢工場

主機関、推進装置陸上試験



2024.5.21 I H I 原動機 太田工場

主機関



推進装置(Z ペ ラ)

主発電機関工場試験



2024.5.31ヤンマーパワーテクノロジー塚口工場



消防設備射水確認試験



2024.6.20 電動放水銃 250A 250FT-ENS

株式会社 カシワテック 技術センター 茨城県坂東市 沓掛



進水作業 令和6年7月17日(水)







## 推進装置(Zペラ)搭載



2024.7.18


艤装工事 (電路敷設)



2024.8.6



艤装工事 (タンク内検査)



2024.8.26



発電機起動・確認



主機関起動・確認



2024. 9.10

電気計器部 動作確認



2024.9.13

臨時航行検査(救命設備等の検査)



2024.9.17







重心査定



2024.9.18





海上運転



2024.9.19 予行運 転

2024.9.20 公試






最終確認



2024.10.15





完成・就工引渡し 令和6年10月18日







下関工科高等学校生予行運転乗船





