

活動報告書(整備)

報告日付:平成30年9月6日
事業ID: 2017460419
事業名:佐賀県唐津市における
第三の居場所の整備
団体名:特定非営利活動法人博心館
事業完了日:平成30年7月31日

1.事業内容(実績。700文字以内):

物件現況 旧民間施設
取得形態 賃貸
工事内容 雨漏防止工事、電気工事、空調設備工事、排水設備工事など
整備場所 佐賀県唐津市
面積 敷地206㎡、延べ床面積380㎡
構造 鉄筋コンクリート造3階建て
施設概要 食事・交流・学習スペース・キッチン・相談室など
定員 子ども最大30人

2.事業内容詳細:

内装改修工事、外装改修工事、雨水漏水対策、初期コンテンツ購入、電化製品購入

3.契約時事業目標の達成状況:

【助成契約書記載の目標】

2018年7月までに拠点整備を完成し児童の受入が可能な状態とする

【目標の達成状況】

2018年7月までに拠点整備完了

4.事業実施によって得られた成果:

児童が心地よく過ごせる居場所づくりが完成した。

5.成功したこととその要因:

施設の整備にあたっては、多種分野の専門家のご意見を拝聴し、計画したこと。

6.失敗したこととその要因:

主に1階部分の整備予算の承認を受けたが、児童の入所数や建物の劣化をふまえて、他にも改修が必要な箇所が発見された。

7.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案:

課題:対象児童の洗い出し

対応案:行政との密な連携により対象児童の洗い出しを行う

