

完了報告書

日本財団 会長 笹川 陽平 殿

報告日付:2021年4月14日

事業ID:2019515483

事業名:高齢者総合福祉施設
「ケアポートよしだ」の大規模修繕

団体名:(福)よしだ福祉会

代表者名:理事長 芝原 恭一 印

TEL:0854-75-0346

事業完了日:2021年3月10日

事業費総額	:	57,420,000円	収支計算書の黄のセルの値
自己負担額	:	11,560,000円	収支計算書の緑のセルの値
助成金額	:	45,860,000円	収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額	:	0円	(収支計算書の青のセルの値)

1.事業内容

助成契約書記載の事業内容(予定)と、事業完了時の事業内容(実績)を対照可能とするため、助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。

なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が4つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。

■事業内容1

(1)助成契約書記載の事業内容(予定)

<p>工事内容</p> <p>1.高齢者総合福祉施設ケアポートよしだ大規模修繕工事</p> <p>(1)洗濯室床改修</p> <p>(2)洗濯室壁新設</p> <p>(3)交流スペースアコーデオニオンカーテン新設</p> <p>(4)居住棟 床デッキ改修</p> <p>(5)アスレチックルーム床フローリング、アルミサッシ改修</p> <p>(6)照明器具更新(プール棟、多目的ホール、和室、居住棟、その他)</p> <p>(7)特殊浴室カラン取替</p> <p>(8)デイサービス小型電気温水器更新</p> <p>(9)訪問介護事務所小型電気温水器更新</p> <p>(10)高圧引込み改修</p> <p>(11)気中開閉器取替</p> <p>(12)ウォッシュレット更新</p> <p>(13)循環ろ過一次ポンプ更新</p> <p>(14)打たせ湯ミキシングバルブ更新</p> <p>(15)HEX-1温水系自動三方弁制御新設</p> <p>(16)アスレチックルーム吹出口ダクト閉鎖</p> <p>(17)プール循環ろ過ポンプ更新</p> <p>(18)プール殺菌剤ポンプ更新</p> <p>(19)空調機吸気ファン還気ファン更新</p> <p>(20)プール用シャワー混合栓交換</p> <p>(21)フェンス改修</p> <p>施設名称 「ケアポートよしだ」</p> <p>場 所 島根県雲南市吉田町深野84-6</p> <p>構 造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造3階建</p> <p>延床面積 3,761.82m²</p> <p>定 員 デイサービス18名、看護小規模多機能事業所29名、居住棟11名</p>
--



(2)事業完了時の事業内容(実績)

<p>工事内容</p> <p>1.高齢者総合福祉施設ケアポートよしだ大規模修繕工事</p> <p>(1)洗濯室床改修</p> <p>(2)洗濯室壁新設</p> <p>(3)交流スペース扉新設</p> <p>(4)居住棟 床デッキ改修</p> <p>(5)アスレチックルーム床フローリング、アルミサッシ改修</p> <p>(6)照明器具更新(プール棟、多目的ホール、和室、居住棟、その他)</p> <p>(7)特殊浴室カラン取替</p> <p>(8)デイサービス小型電気温水器更新</p> <p>(9)訪問介護事業所小型電気温水器更新</p> <p>(10)高圧引き込み改修</p> <p>(11)気中開閉器取替</p> <p>(12)ウォッシュレット更新</p> <p>(13)循環ろ過一次ポンプ更新</p> <p>(14)打たせ湯ミキシングバルブ更新</p> <p>(15)HEX-1温水系自動三方弁制御新設</p> <p>(16)アスレチックルーム吹出口ダクト閉鎖</p> <p>(17)プール循環ろ過ポンプ更新</p> <p>(18)プール殺菌剤ポンプ更新</p> <p>(19)空調機吸気ファン還気ファン更新</p> <p>(20)プール用シャワー混合栓交換</p> <p>(21)フェンス改修</p> <p>(22)サブエントランス・ふかのの里入口手洗新設</p> <p>(23)ホール入口手洗新設</p> <p>(24)機械室給湯1次ポンプ取替工事</p> <p>(25)居住棟温水器廻り凍結対策工事</p> <p>(26)トイレ・食堂手洗自動水栓化工事</p> <p>(27)ジャグジービット漏水修理工事</p> <p>施設名称 「ケアポートよしだ」</p> <p>場 所 島根県雲南市吉田町深野84-6</p> <p>構 造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造3階建</p> <p>延床面積 3,761.82m²</p> <p>定 員 デイサービス18名、看護小規模多機能事業所29名、居住棟11名</p>
--

(3)成功したこととその要因

事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。

施設設備の修繕、更新を実施したことにより、今後も利用者が継続的に利用できる環境となった。

(4)失敗したこととその要因

契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。

(5)事業内容詳細

上記「(2)事業完了時の事業内容(実績)」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。

■事業内容2

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況



(3)成功したこととその要因

(4)失敗したこととその要因

(5)事業内容詳細

■事業内容3

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況



(3)成功したこととその要因

(4)失敗したこととその要因

(5)事業内容詳細

■事業内容4

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況



(3)成功したこととその要因

(4)失敗したこととその要因

(5)事業内容詳細

2.契約時事業目標の達成状況:

(1)助成契約書記載の目標

助成契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。
築後25年が経過した施設設備の修繕及び更新を実施し、地域の利用者に十分な福祉、介護サービスが提供できる環境を整えることを目指す。

(2)目標の達成状況[700文字以内]

入力文字数	136	文字数チェック	OK
-------	-----	---------	----

事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。
※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。
ケアポートよしだの施設設備を修繕及び更新を実施したことにより、地域の利用者が安全で安心な環境で生活できる環境を整えることができた。

3.事業実施によって得られた成果

事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。
複数年計画がある場合、複数年計画の「****年**月頃に*****が*****になっていることを目指す」のかを、最終目標(中長期目標)として記載して下さい。
施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果(例えば2年後、3年後)を設定し、「****年**月頃に*****が*****になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。
プール棟では、介護予防のため健康運動教室など多くの事業を展開し、健康増進に寄与することが見込まれる。

4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応策

5.事業成果物

(1)助成契約書記載の成果物名称

助成契約書記載の成果物名称を転記してください。
建築物(写真・案内パンフレット等)

(2)事業完了時の成果物名称

実際に作成した成果物の名称を記載してください。
※チラシ、ポスター等の印刷物については
作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。
建築物(写真)



(3)未作成となった要因

契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載してください。

(4)成果物を登録したウェブサイトのURL

成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf (なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。)

上記で登録したURLをご記載ください。

収支計算書

(2020年4月1日から2021年3月10日まで)

団体名： (福) よしだ福祉会

事業名： 高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の大規模改修

(収入の部)

(単位：円)

費目	予算額 (A)	決算額 (B)	受入済額 (C)	未収額 自動計算(A-C)	助成金返還見込額 自動計算(A-B)
①日本財団助成金収入	45,860,000	45,860,000	45,860,000		
②自己負担	11,470,000	11,560,000	11,560,000		
③収入合計	57,330,000	57,420,000	57,420,000	0	

(支出の部)

(単位：円)

費目	日本財団承認済の予 算額 (x)	決算額 (y)	支出済額 (z)	未払額 自動計算(y-z)	補足説明、備考
改修工事費	54,580,000	54,670,000	54,670,000		
設計管理費	2,750,000	2,750,000	2,750,000		
支出合計(端数調整前)	57,330,000				
端数調整欄					
④支出合計(端数調整後)	57,330,000	57,420,000	57,420,000	0	

※助成金・負担金額の確定は監査終了後、当財団よりご連絡いたします。

※予算額に対し、決算額が下回った場合、助成金の返還が生じます。