

## 助成事業完了報告書

日本財団 会長 笹川 陽平 殿

報告日付:2019年1月30日

事業ID:2017446499

事業名:高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」  
の大規模修繕

団体名:(福)よしだ福祉会

代表者名:理事長 芝原 恭一

TEL: 0854-75-0346

事業完了日:2018年12月20日



事業費総額	49,690,000円	収支計算書の黄のセルの値
自己負担額	9,940,000円	収支計算書の緑のセルの値
助成金額	39,750,000円	収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額	0円	(収支計算書の青のセルの値)

### 1.事業内容(実績。700文字以内):

高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の大規模修繕工事

施設名称 ケアポートよしだ  
場 所 島根県雲南市吉田町深野84-6  
構 造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造3階建  
延床面積 3,761.81㎡  
定 員 デイサービス18名、看護小規模多機能事業所25名、居住棟11名  
助成実績 16年(H28)修繕 46,100千円  
14年(H26)修繕 38,810千円  
13年(H25)改造 6,472千円  
11年(H23)修繕 23,390千円  
08年(H20)修繕 7,500千円  
06年(H18)改造 21,600千円  
93年(H05)建築 400,000千円  
92年(H04)建築 451,700千円

### 2.事業内容詳細:

工事内容

- (1)屋根工事
- (2)プール棟及び周辺、排煙窓オペレータ等
- (3)ジャグジー工事
- (4)消防設備更新
- (5)多目的ホールと浴室更衣室、ふかのの里トイレ工事、BSアンテナ工事、天窓カーテン取付工事
- (6)食堂、厨房工事
- (7)パッケージエアコン室外機の防雪フード工事
- (8)雨樋取付工事

(9)宿直、休憩室内装改修工事

3.契約時事業目標の達成状況:

【助成契約書記載の目標】

施設整備の改修、更新により長寿命化を図り、地域の皆様に十分な福祉、介護サービスが提供できる施設を目指す。

【目標の達成状況】

ケアポートよしだの施設及び設備を改修することにより、高齢者など入居者が安全で安心な環境で生活できるとともに、より介護度が高い方に利用していただける施設環境を整えることができた。一方、整備した温泉プール棟では、介護予防のための健康運動教室など多くの事業を展開し、健康増進に寄与することが見込める。

---

事業成果物:

【成果物の名称】

高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の大規模修繕事業報告書、完成写真

【成果物がアップロードされているCANPANのURL】

[https://nippon.zaidan.info/jigyo/2018/0000093052/jigyo\\_info.html](https://nippon.zaidan.info/jigyo/2018/0000093052/jigyo_info.html)

# 日本財団助成事業 収支計算書

団体名： (福) よしだ福祉会

事業名： 高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の大規模修繕

(収入の部)

(2018年4月1日から2018年12月20日まで)

(単位：円)

費目	予算額 (A)	決算額 (B)	受入済額 (C)	未収額 自動計算(A-C)	助成金返還見込額 自動計算(A-B)
①日本財団助成金収入	39,750,000	39,750,000	39,750,000		
②自己負担	9,940,000	9,940,000	9,940,000		
③収入合計	49,690,000	49,690,000	49,690,000		

(支出の部)

(単位：円)

費目	日本財団承認済 の予算額 (x)	決算額 (y)	支出済額 (z)	未払額 自動計算(y-z)	補足説明、備考
改修工事費	46,990,000	46,990,000	46,990,000		
設計管理費	2,700,000	2,700,000	2,700,000		
④支出合計	49,690,000	49,690,000	49,690,000		