

## 助成事業完了報告書

日本財団 会長 笹川 陽平 殿

報告日付:2018年9月14日

事業ID:2017445300

事業名:鳥取県鳥取市における第三の居場所の整備

団体名:特定非営利活動法人

こども・らぼ

代表者名:岡 武司 印

TEL:070-3789-4565

事業完了日:2018年8月31日

事業費総額	48,595,035円	収支計算書の黄のセルの値
自己負担額	35円	収支計算書の緑のセルの値
助成金額	48,595,000円	収支計算書の赤のセルの値。千円未満は切捨
助成金返還見込額	3,205,000円	(収支計算書の青のセルの値)

### 1.事業内容(実績。700文字以内):

1. 鳥取県鳥取市における第三の居場所(以下、鳥取拠点)の整備

物件現況 鳥取市内文化施設

取得形態 行政財産使用許可

工事内容 解体工事(既存冊子、外構等)

増築・改修工事(電気、空調設備、外装、内装等)

施設名称 鳥取拠点

整備場所 鳥取県鳥取市

面積 敷地:5,480㎡、建築面積:2943.53㎡、延床面積:6125.56㎡  
(うち既存改修部分110㎡、増築部分51㎡、合計161㎡)

構造 既存改修部分:鉄筋コンクリート造、増築部分:鉄骨造

施設概要 食事・交流・学習スペース、キッチン、相談室など

定員 30名(子ども20名、スタッフ10名)

### 2. 運営体制の構築

常勤スタッフ及びアルバイトの雇用

各種マニュアルの作成

備品の購入と設置

鳥取市との協議

こども受け入れ準備

## 2.事業内容詳細:

1. 2018年2月中に鳥取市内の文化施設の一部を改修し、鳥取拠点を設置する予定であったが、建物の登記にかかわる問題が発生し、開設が2018年7月に延期となった。2018年4月から着工したが、同施設で行われる行事への配慮や台風の影響で工期が延長し、8月1日に建物が完成した。8月16日から運営開始となった。
2. 2018年8月末時点で、常勤スタッフ3人、アルバイト1人を雇用  
スタッフマニュアル、緊急時マニュアル、利用の手引き等、運営に必要な書類の作成を完了  
家具、家電、日用品、その他学童保育施設の運営に必要な備品の購入と設置を完了  
施設の内装、子ども集め、他機関との連携について今後も継続して協議を行う予定  
運営開始に当たって4件(子ども8人)の家庭と面談を行い、2件(子ども3人)について2018年9月3日から利用を開始することが決定した。

## 3.契約時事業目標の達成状況:

### 【助成契約書記載の目標】

2018年2月までに鳥取拠点の完成および開設後の円滑な運営体制の構築。

### 【目標の達成状況】

1. 2018年2月開設の予定が建物の登記、工事の順延などの理由で大幅に遅れ、2018年7月31日に建物が完成し、8月16日の開設となった。
2. スタッフの雇用(常勤3人、アルバイト1人)を行い、各種マニュアルの整備、関係機関との打ち合わせなど運営体制を構築した。  
8月9日には関係者を招いて内覧会を行い、当施設設置の目的と意義について説明した。

## 4.事業実施によって得られた成果:鳥取拠点の建築物

## 5.成功したこととその要因:特になし

## 6.失敗したこととその要因:

拠点が入ることとなった文化施設は催事が多く、それらに大きく配慮する必要が生じ、工期が遅れた。

## 7.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案:

学校までの迎えがあるため、スタッフを多めに確保する必要があるが、ハローワークへの求人では、思うような人材が集まらなかった。今後、SWなどの専門知識を持ったスタッフを雇用するため、行政やスタッフの個人的なつながりを利用して人員の確保に努める。

## 事業成果物:

### 【成果物の名称】

鳥取拠点の建築物



自由な広場①



自由な広場②





開けた広場



静かな広場



## 談話室



事業成果物URL

[nippon.zaidan.info/jigyo/2017/0000092188/jigyo\\_info.html](http://nippon.zaidan.info/jigyo/2017/0000092188/jigyo_info.html)