

事業内容

①展示船の保存整備

a. “宗谷”の保存整備

わが国南極観測船の嚆矢である“宗谷”を良好な状態で保存・公開するために必要な保存整備を実施した。

イ. 平成19年度“宗谷”の保存整備工事

“宗谷”左舷側11m作業艇用巻き上げ機周りの床甲板新替え、最上甲板予備アンカー架台新替え、船首右舷側フェンダー補強等及び、船内防災機器の新替えを実施した。

契約日：平成19年12月26日

実施期間：平成19年12月26日～：平成20年 3月11日

完了日：平成20年 3月11日

ロ. 保存整備に係る備品・消耗品の購入

“宗谷”、“羊蹄丸”等の屋外保存展示資料を保存整備するのに必要なエンジン水冷タイプ高圧洗浄機及び複合ガス検知器、係船用ロープをはじめ、工具、塗料等各種備品・消耗品を購入した。

納品日：平成19年 6月 4日～平成20年 3月29日

ハ. “宗谷”、“羊蹄丸”保険付保

“宗谷”、“羊蹄丸”に係る保険を付保した。

b. 船舶検査（“宗谷”、“羊蹄丸”）

イ. “宗谷”、“羊蹄丸”の船舶検査

“宗谷”、“羊蹄丸”の船舶安全法施行規則等に基づく船舶検査を実施した。

実施日：平成19年12月 5日 “宗谷” 定期検査

平成20年 2月 6日 “宗谷” 臨時検査

平成20年 3月 5日 “羊蹄丸” 第一種中間検査

平成20年 3月10日 “宗谷” 臨時検査

c. 消防検査（“宗谷”）

イ. 平成19年度“宗谷”保存整備工事に伴う消防検査

平成19年度“宗谷”保存整備工事、船内防災機器の新替えに伴い消防検査を実施した。

実施日：平成20年 3月10日 “宗谷” 消防検査

事業目標の達成状況

①展示船の保存整備

a. “宗谷”の保存整備

わが国南極観測船の嚆矢である“宗谷”を良好な状態で保存・公開していくために必要な保存整備として、左舷側11m作業艇用巻き上げ機周りの床甲板、最上甲板予備アンカー架台新替え、船首右舷側フェンダー補強等及び、船内防災機器の新替えをすることにより長期保存と乗船者の安全を確保とすることができた。

イ. 平成19年度“宗谷”の保存整備工事

“宗谷”保存における腐食衰耗の進んだ左舷側11m作業艇用巻き上げ機周りの床甲板、最上甲板予備アンカー架台新替え、船首右舷側フェンダー補強等及び、船内防災機器の新替えをなどを実施し、漏水対策や強度補強を講じる共に防災の安全対策をすることができた。

ロ. 保存整備に係る備品・消耗品の購入

“宗谷”、“羊蹄丸”等の屋外保存展示資料を保存整備するのに必要なエンジン水冷タイプ高圧洗浄機及び複合ガス検知器や係船用ロープをはじめ、工具、塗料等各種備品・消耗品の購入を実施し、日々の保守・整備を行うことができた。

ハ. “宗谷”、“羊蹄丸”保険付保

“宗谷”、“羊蹄丸”に係る保険を付保し、事故や損傷に備えることができた。

b. 船舶検査（“宗谷”、“羊蹄丸”）

イ. “宗谷”、“羊蹄丸”の船舶検査

船舶安全法施行規則等に基づき、“宗谷”においては定期検査を受検したところ、船底部ビルジサークル（4点）及び喫水線水平断面（8点）の板厚測定及び平成19年度“宗谷”保存整備工事防災機器新替えに伴う臨時検査の指定を受け受検し、“羊蹄丸”においては第一種中間検査を受検し、保存・公開を継続できることとなった。

c. 消防検査（“宗谷”）

イ. 平成19年度“宗谷”保存整備工事に伴う消防検査

平成19年度“宗谷”保存整備工事、船内防災機器の新替えに伴い消防検査を実施し防災の安全対策をすること共に公開を継続することができた。